

月日		時間	場所	同行者・担当者	研修内容及び記録	所感	画像
11/10/2016	木	9:00-10:00	Hotel Royal	遠藤CEO、坂本参事、森下秘書	社内打ち合わせ	・1月23日にプレオープンが決まったようだ。 ・効率よく出張するよう、再度出張者のスケジュールの見直しが必要。	
		10:00-12:00	Bukit bintang	遠藤CEO、坂本参事、森下秘書	Haworth,Lot10	Bukit bintang の家具屋を訪問したが、表記された住所は工事中だった。 その後、Lot10を訪問した。	
		13:30-14:30	Sakura	Sakura 石渡様 遠藤CEO、坂本参事、森下秘書	内装工事の確認	・納品日がいくつか別れていたが、12月5～7日にまとめて納品および工事を行ってもらうことになった。 ・受付に置くパソコンの大きさと受付の机の大きさを決めるのでSakuraさんにパソコンの大きさを連絡する。 ・Sakuraさんにインターネットの配線の位置を確認、連絡。 ・Sakuraさんと契約を交わしてない。その際に着手金支払日、中間支払日、完了支払日を契約書に記入するので先に知りたいとのこと。	
		14:30 - 17:30	Solaris Mont Kiara	遠藤CEO、坂本参事、森下秘書	市場調査のため家具屋を訪問	・HATCHという家具屋を訪問。2, 3, 4階で3フロアあり、フロアは縦長。店員は一人。KLオフィスのつくりに似ていた。家具はあまりおしゃれなものは置いてなかった。値段もそこまで高くはない。 店員が一人ということもあり、ほかの階からお客様が入ってきたら受付に知らせるシステムになってるようだ。受付のある階は、出入り口に鍵がかかっている、店員が開けないと入れない仕組み。 ・Deltaという家具屋は閉店していた。 ・Benelという家具屋を訪問。オフィスの家具を主に扱っている。個々に売るのではなくプロジェクトごとに注文を受けている。	
11/11/2016	金	10:00-12:00	KL Office	Swerve Low様、Bagi様、Ameera様 遠藤CEO、坂本参事、森下秘書、Sathiaseelan GM	KL オフィス内装工事進捗確認	・床材が張られていて、天井もある程度できていた。また、インターネット回線、電話が引かれ、クーラーも設置され、2階は動くのを確認した。 ・UOAビルから駅までの橋も、工事の人が渡れるくらい工事は進んでいたが、政府への承認に時間がかかりそうだ。	
		12:30-13:30	カフェ	遠藤CEO、坂本参事、森下秘書、Sathiaseelan GM	社内打ち合わせ	・冷蔵庫、コピー機を購入したのでサイズを遠藤さんに伝え置く場所を決めてもらう。 ・日本からマレーシアに輸送する展示品用の輸送費はYamagiwaが立替、あとでMaruwa Yamagiwaに請求する。その後の輸送費用に関しては再度話し合う。 ・Swerve 石渡さんにサプライヤー登録の書類をもらい、その後サプライヤー登録し、契約の話をサティアさんと進めてもらう。	